

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 2023/FB/01/001

uzavretá dňa 20.2.2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ**
So sídlom: Obecny úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
Zastúpený: Ing. István Domin, predseda predsedníctva
IČO: 36 107 492
IČ DPH:
DIČ: 2021515551
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 5600 0000 0048 5762 3002
Zapísaný:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ:

STRABAG s.r.o.
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zápis spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený:
štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Ján Bučko – poverený vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák - riaditeľ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

Telefón:

+421 911 782 870

e-mail:

jan.bucko@strabag.com

michal.markovic@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(ďalej ako „dodávateľ“)

Dodávateľ objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.2.2023 na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) zmluvu o dielo č. 2023/FB/01/001, ktorej predmetom

je realizácia stavby: „**Vybudovanie cyklotrasy EuroVelo 6 – úsek Kravany nad Dunajom – Šturovo**“ (ďalej len „**Zmluva**“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 21.2.2023.

2. Vzhľadom na dlhotrvajúci proces verejného obstarávania, ako aj kontroly výsledku verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby došlo k uplynutiu platnosti jednotlivých stavebných povolení, resp. ohlásení stavebných úprav, v dôsledku čoho musel objednávateľ pristúpiť k zabezpečeniu nových stavebných povolení, resp. ohlásení stavebných úprav. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, nedošlo zo strany objednávateľa k odovzdaniu staveniska, nakoľko zo strany dodávateľa nebolo možné začať s realizovaním stavebných prác na stavbe.
3. Zo strany dodávateľa došlo k zmene osoby (odborník – stavbyvedúci s kvalifikáciou v odbore inžinierske stavby, resp. dopravné stavby), prostredníctvom ktorej dodávateľ ako uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, a v tejto súvislosti teda aj k zmene osoby oprávnenej konať vo veciach zmluvných a vo veciach technických a k zmene v kontaktných údajoch (email) uvedené v úvodných ustanoveniach Zmluvy, pričom objednávateľ s týmito zmenami bez výhrad súhlasí.
4. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, a to v súlade s čl. 18 Zmluvy a rovnako aj v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a predmetnou zmenou sa nemení charakter Zmluvy, a to v nasledovnom znení:

Článok 2

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za stranu dodávateľa sa nahrádza osoba (odborník – stavbyvedúci s kvalifikáciou v odbore inžinierske stavby, resp. dopravné stavby), prostredníctvom ktorej dodávateľ ako uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti: „*Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC*“ za „*Ing. Marián Kaňuščák – vedúci PJ FB*“. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú ako príloha č. 2 – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, resp. dopravné stavby – Ing. Marián Kaňuščák a ako príloha č. 3 – profesijný životopis – Ing. Marián Kaňuščák.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v úvodných ustanoveniach za stranu dodávateľa sa nahrádza osoba konajúca vo veciach zmluvných a vo veciach technických: „*Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC*“ za „*Ing. Marián Kaňuščák – vedúci PJ FB*“ a rovnako sa v úvodných ustanoveniach za stranu dodávateľa nahrádza emailový kontakt: „*michal.markovic@strabag.com*“ za „*marian.kanuscak@strabag.com*“.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa pôvodné znenie ustanovenia článku 10, bod 1. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa v celom rozsahu novým znením v nasledovnom znení:

„1. *Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 30.11.2023 podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.*“
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku 20, bod 2. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 4 Zmluvy – Časový harmonogram sa v celom rozsahu nahrádza prílohou č. 1 Dodatku č. 1 – Časový harmonogram (aktualizovaný), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Článok 3

Záverečné dojednania

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je/sú:

Príloha č. 1 Časový harmonogram (aktualizovaný)

Príloha č. 2 Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, resp. dopravné stavby – Ing. Marián Kaňuščák

Príloha č. 3 Profesionálny životopis – Ing. Marián Kaňuščák

Za objednávateľa:

V Iži, dňa __.__.2023

Za dodávateľa:

v Bratislave, dňa __.__.2023

Ing. István Domin

Predseda predsedníctva

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

Ing. Martin MARTINÁK

riaditeľ oblasti ZÁPAD

STRABAG s.r.o.

František MIKÓCZI

ekonóm oblasti ZÁPAD

STRABAG s.r.o.